



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI - SP

Rua Dr. Cunha Júnior, nº 242 - Centro - CEP 15.170-000  
Fone (17) 3272-9000 - CNPJ 45.157.104/0001-42

Obras de construção do "Espaço Saúde"		INICIO: 01 de Fevereiro de 2024				FINAL: (120 dias)			
LOCAL: Rua Alagoas - Ecatu/SP		Data Base: Dezembro/2023				Custo			
ATIVIDADES	Realizadas	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		4ª ETAPA	
		Período Total (30 dias)	Período Total (60 dias)	Período Total (90 dias)	Período Total (120 dias)	Total			
<b>CONSTRUÇÃO DO "ESPAÇO SAÚDE"</b>									
FUNDAÇÃO PROFUNDA	%	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO
BLOCOS E VIGAS BALDRAME	R\$	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO
ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO
CONTRAPISO	%	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO
VEDOS	R\$	100,00%	R\$ 28.220,89						R\$ 28.220,89
LAJES	R\$	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO
FERRAGENS	R\$	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO
LIXEIRAS	%	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO
MEDIDORES E GERADOR	R\$	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO
<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>									
EXTERNO	%	100,00%							
	R\$	R\$ 1.131,78							R\$ 1.131,78
INTERNO	%								
	R\$	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO
<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>									
ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA	%	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO
	R\$	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO
ESTRUTURA METÁLICA RECEPÇÃO	%	50,00%							
	R\$	R\$ 47.070,40	R\$ 47.070,41						R\$ 94.140,81
ACABAMENTOS ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA	%	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO
	R\$	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO
ACABAMENTOS ESTRUTURA METÁLICA RECEPÇÃO	%	100,00%							
	R\$	R\$ 6.733,97	R\$ 6.733,97						R\$ 6.733,97
TELHAMENTO	%	100,00%							
	R\$	R\$ 10.977,69	R\$ 10.977,69						R\$ 10.977,69
CALHA, RUFO E AFINS	%	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO
	R\$	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO
<b>REVESTIMENTO ÁREA INTERNA</b>									
REVESTIMENTO PISO ÁREA INTERNA	%					100,00%			
	R\$			R\$ 4.197,76					R\$ 4.197,76
REVESTIMENTO PAREDE ÁREA INTERNA	%					100,00%			
	R\$			R\$ 14.563,46					R\$ 14.563,46
REVESTIMENTO TETO ÁREA INTERNA	%								
	R\$	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO
ESQUADRIA METÁLICA	%								
	R\$	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI - SP

Rua Dr. Cunha Júnior, nº 242 - Centro - CEP 15.170-000  
Fone (17) 3272-9000 - CNPJ 45.157.104/0001-42

CAIXAS E RÁLOS		%	R\$	EXECUTADO	%	R\$	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA 30x30x40cm		100,00%	R\$ 667,86						R\$ 667,86
CAIXA DE INSPEÇÃO ALVENARIA 30x30x40cm		100,00%	R\$ 925,76						R\$ 925,76
CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALVENARIA 30x30		100,00%	R\$ 458,73						R\$ 458,73
CAIXA SIFONADA E RALO SECO		100,00%	R\$ 671,57						R\$ 671,57
ÁGUAS PLUVIAIS									EXECUTADO
COMBATE A INCEDIO		100,00%	R\$ 1.453,17						R\$ 1.453,17
ÁREA EXTERNA									
REVESTIMENTO PAREDE E TETO ÁREA EXTERNA		100,00%	R\$ 11.368,33						R\$ 11.368,33
ESQUADRIA METALICA ÁREA EXTERNA									
PORTAS METÁLICAS (RESERVATÓRIOS)		100,00%	R\$ 1.097,76						R\$ 1.097,76
ESCALA MARINHEIRO		100,00%	R\$ 10.058,05						R\$ 10.058,05
VENTILAÇÃO PERMANENTE									
VENEZIANA INDUSTRIAL		100,00%	R\$ 12.717,70						R\$ 12.717,70
PAVIMENTO EXTERNO									
REVESTIMENTO PAVIMENTO EXTERNO									EXECUTADO
ACESSIBILIDADE ÁREA EXTERNA									
SINALIZAÇÕES		100,00%	R\$ 2.729,27						R\$ 2.729,27
LIMPEZA									
LIMPEZA FINAL DA OBRA		100,00%	R\$ 3.518,53						R\$ 3.518,53
SERVILIOS COMPLEMENTARES									
MURO DE ARRIMO E FECHAMENTOS (PM)		50,00%	R\$ 62.621,33						R\$ 62.621,34
TOTAL DO EMPREENDIMENTO			R\$ 76.423,07			R\$ 180.013,08		R\$ 218.517,58	R\$ 51.771,53
TOTAL									
R\$ 526.725,26									

  
FELIPE C. PELEGRINO  
Engº Civil - Crea: 5070179581

Tanabi, 29 de Novembro de 2023.