

Obras de construção do "Espaço Saúde"						INICIO: 01 de Fevereiro de 2024	
						FINAL: (120 dias)	
LOCAL: Rua Alagoas - Ecatu/SP						Data Base: Dezembro/2023	
ATIVIDADES	Realizadas	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	Custo	
	Em:	Período Total (30 dias)	Período Total (60 dias)	Período Total (90 dias)	Período Total (120 dias)	Total	
<b>CONSTRUÇÃO DO "ESPAÇO SAÚDE"</b>							
FUNDAÇÃO PROFUNDA	%						
	R\$	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO
BLOCOS E VIGAS BALDRAME	%						
	R\$	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO
ESTRUTURA DE CONCRETO	%						
	R\$	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO
CONTRAPISO	%						
	R\$	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO
VEDOS	%	100,00%					
	R\$	R\$ 28.220,89					R\$ 28.220,89
LAJES	%						
	R\$	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO
FERRAGENS	%						
	R\$	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO
LIXEIRAS	%						
	R\$	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO
MEDIDORES E GERADOR	%						
	R\$	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO
<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>							
EXTERNO	%	100,00%					
	R\$	R\$ 1.131,78					R\$ 1.131,78
INTERNO	%						
	R\$	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO
<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>							
ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA	%						
	R\$	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO
ESTRUTURA METÁLICA RECEPÇÃO	%	50,00%	50,00%				
	R\$	R\$ 47.070,40	R\$ 47.070,41				R\$ 94.140,81
ACABAMENTOS ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA	%						
	R\$	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO
ACABAMENTOS ESTRUTURA METÁLICA RECEPÇÃO	%		100,00%				
	R\$		R\$ 6.733,97				R\$ 6.733,97
TELHAMENTO	%		100,00%				
	R\$		R\$ 10.977,69				R\$ 10.977,69
CALHA, RUFO E AFINS	%						
	R\$	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO
<b>REVESTIMENTO ÁREA INTERNA</b>							
REVESTIMENTO PISO ÁREA INTERNA	%				100,00%		
	R\$				R\$ 4.197,76		R\$ 4.197,76
REVESTIMENTO PAREDE ÁREA INTERNA	%				100,00%		
	R\$				R\$ 14.563,46		R\$ 14.563,46
REVESTIMENTO TETO ÁREA INTERNA	%						
	R\$	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO	EXECUTADO
<b>ESQUADRIA METALICA</b>							
PORTAS METALICAS	%				100,00%		
	R\$				R\$ 3.986,30		R\$ 3.986,30



ALVENARIA 30x30x40cm	R\$				R\$ 925,76						
CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALVENARIA 30x30	%				100,00%						
	R\$				R\$ 458,73						R\$ 458,73
CAIXA SIFONADA E RALO SECO	%				100,00%						
	R\$				R\$ 671,57						R\$ 671,57
ÁGUAS PLUVIAIS	%										
	R\$		EXECUTADO		EXECUTADO		EXECUTADO		EXECUTADO		EXECUTADO
COMBATE A INCEDIO	%				100,00%						
	R\$				R\$ 1.453,17						R\$ 1.453,17
<b>ÁREA EXTERNA</b>											
REVESTIMENTO PAREDE E TETO ÁREA EXTERNA	%				100,00%						
	R\$				R\$ 11.368,33						R\$ 11.368,33
<b>ESQUADRIA METALICA ÁREA EXTERNA</b>											
PORTAS METÁLICAS (RESERVATÓRIOS)	%				100,00%						
	R\$				R\$ 1.097,76						R\$ 1.097,76
ESCADA MARINHEIRO	%				100,00%						
	R\$				R\$ 10.058,05						R\$ 10.058,05
<b>VENTILAÇÃO PERMANENTE</b>											
VENEZIANA INDUSTRIAL	%						100,00%				
	R\$						R\$ 12.717,70				R\$ 12.717,70
<b>PAVIMENTO EXTERNO</b>											
REVESTIMENTO PAVIMENTO EXTERNO	%										
	R\$		EXECUTADO		EXECUTADO		EXECUTADO		EXECUTADO		EXECUTADO
<b>ACESSIBILIDADE ÁREA EXTERNA</b>											
SINALIZAÇÕES	%						100,00%				
	R\$						R\$ 2.729,27				R\$ 2.729,27
<b>LIMPEZA</b>											
LIMPEZA FINAL DA OBRA	%								100,00%		
	R\$								R\$ 3.518,53		R\$ 3.518,53
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>											
MURO DE ARRIMO E FECHAMENTOS (PM)	%				50,00%			50,00%			
	R\$				R\$ 59.254,35			R\$ 59.254,35			R\$ 118.508,70

					TOTAL	
TOTAL DO EMPREENDIMENTO	R\$ 76.423,07	R\$ 176.646,10	R\$ 215.150,59	R\$ 51.771,53	R\$ 519.991,29	

Tanabi, 26 de janeiro de 2024

FELIPE C. PELEGRINO  
Engº Civil - Crea: 5070179581