



Prefeitura do Município Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

ANEXO II – TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2019. CRONOGRAMA

| OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL II - "DIOGO ALONSO SOLER" | | | | | | | INICIO: data da ordem de serviço | |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--|--|
| | | | | | | | FINAL: 120 dias a partir da ordem de serviço | |
| LOCAL: DISTRITO INDUSTRIAL II - "DIOGO ALONSO SOLER" - Tanabi/SP | | | | | | | Data Base: Setembro/2019 | |
| ATIVIDADES | Realizadas | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | Quantid. | Custo | |
| | Em: | Período 30 dias | Período 60 dias | Período 90 dias | Período 120 dias | Atividade | Total | |
| DRENAGEM | % | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | | R\$ 1.323.712,22 | |
| | R\$ | R\$ 661.856,11 | R\$ 661.856,11 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | |
| DISSIPADOR (DRENAGEM) DER-PP-DE-H07-030_B | % | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | | R\$ 5.288,11 | |
| | R\$ | R\$ 0,00 | R\$ 5.288,11 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | |
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | % | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | | R\$ 104.973,39 | |
| | R\$ | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 52.486,69 | R\$ 52.486,70 | | | |
| REDE DE ESGOTO | % | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | | R\$ 310.429,15 | |
| | R\$ | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 155.214,58 | R\$ 155.214,57 | | | |
| REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO | % | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | | R\$ 144.177,22 | |
| | R\$ | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 72.088,61 | R\$ 72.088,61 | | | |
| TOTAL DO EMPREENDIMENTO | | R\$ 661.856,11 | R\$ 667.144,22 | R\$ 279.789,88 | R\$ 279.789,88 | TOTAL | R\$ 1.888.580,09 | |
| Tanabi, 13 de novembro de 2019 | | | | | | | | |
| CECÍLIA AVANÇO NISSIDA Engª Civil - CREA: 5063407242 | | | | | | | | |