



Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR.CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

TOMADA DE PREÇOS Nº. 06/2021 – CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO – ANEXO III.

| OBRA: Pavimentação de diversas Ruas e trecho de Avenida, no bairro Sítio do Estado | | | | | | INICIO: data da ordem de serviço | |
|--|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|---|--|
| | | | | | | FINAL: 90 dias a partir da ordem de serviço | |
| MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Tanabi | | | | | | Data Base: JUNHO / 2021 | |
| ATIVIDADES | Realizadas | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | Quantid. | Custo | |
| | Em: | Período 30dias | Período 60 dias | Período 90 dias | Atividade | Total | |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESP. 3CM ACABADO | % | 0,00% | 33,30% | 66,70% | | R\$ 512.450,14 | |
| | R\$ | R\$ 0,00 | R\$ 170.645,90 | R\$ 341.804,24 | | | |
| INFRAESTRUTURA - ESGOTO | % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | | R\$ 142.525,96 | |
| | R\$ | R\$ 142.525,96 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | |
| SINALIZAÇÃO | % | 0,00% | 0,00% | 100,00% | | R\$ 4.336,82 | |
| | R\$ | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.336,82 | | | |
| TOTAL DO EMPREENDIMENTO | | R\$ 142.525,96 | R\$ 170.645,90 | R\$ 346.141,06 | TOTAL | R\$ 659.312,92 | |

Tanabi, 16 de julho de 2021.

LEONARDO MENEGHETTI DA SILVEIRA
Engº Civil - CREA: 5069020925

NORAIR CASSIANO DA SILVEIRA
Prefeito Municipal de Tanabi-SP.