



# Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR.CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: [www.tanabi.sp.gov.br](http://www.tanabi.sp.gov.br) e-mail: [licitacao@tanabi.sp.gov.br](mailto:licitacao@tanabi.sp.gov.br)

## TOMADA DE PREÇOS Nº. 10/2021 – CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO – ANEXO IV.

OBRA : CAIXA DE ALVENARIA E CONCRETO P/ PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS								INICIO: data da ordem de serviço	
								FINAL: 90 dias a partir da ordem de serviço	
LOCAL: BAIRRO JOSÉ ONHA, TANABI-SP								Data Base: Junho/2021	
ATIVIDADES	Realizadas	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		Quantid.	Custo
	Em:	Período 30dias	Período 60 dias		Período 90 dias		Atividade	Total	
<b>CAIXA DE PASSAGEM (4,40 X 4,40 X 4,00)</b>									
INFRA ESTRUTURA	%		100,00%		0,00%		0,00%		R\$ 14.319,91
	R\$		R\$ 14.319,91		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
SUPER-ESTRUTURA	%		100,00%		0,00%		0,00%		R\$ 27.649,48
	R\$		R\$ 27.649,48		0,00		0,00		
ALVENARIA	%		100,00%		0,00%		0,00%		R\$ 7.411,14
	R\$		R\$ 7.411,14		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
PISO	%		100,00%		0,00%		0,00%		R\$ 691,52
	R\$		R\$ 691,52		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
DRENAGEM	%		50,00%		50,00%		0,00%		R\$ 203.780,78
	R\$		R\$ 101.890,39		R\$ 101.890,39		R\$ 0,00		
DISSIPADOR - INFRA ESTRUTURA	%		0,00%		50,00%		50,00%		R\$ 11.117,14
	R\$		R\$ 0,00		R\$ 5.558,57		R\$ 5.558,57		
DISSIPADOR - SUPER ESTRUTURA	%		0,00%		50,00%		50,00%		R\$ 6.773,82
	R\$		R\$ 0,00		R\$ 3.386,91		R\$ 3.386,91		



# Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR.CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: [www.tanabi.sp.gov.br](http://www.tanabi.sp.gov.br) e-mail: [licitacao@tanabi.sp.gov.br](mailto:licitacao@tanabi.sp.gov.br)

PISO	%		0,00%		50,00%		50,00%		R\$ 3.621,66
	R\$		R\$ 0,00		R\$ 1.810,83		R\$ 1.810,83		
EXECUÇÃO DE PV (CAIXA DE PASSAGEM 3,50m X 1,80m X 3,50m H) - INFRA ESTRUTURA	%		0,00%		50,00%		50,00%		R\$ 9.832,56
	R\$		R\$ 0,00		R\$ 4.916,28		R\$ 4.916,28		
EXECUÇÃO DE PV (CAIXA DE PASSAGEM 3,50m X 1,80m X 3,50m H) - SUPER ESTRUTURA	%		0,00%		50,00%		50,00%		R\$ 16.618,27
	R\$		R\$ 0,00		R\$ 8.309,13		R\$ 8.309,14		
EXECUÇÃO DE PV (CAIXA DE PASSAGEM 3,50m X 1,80m X 3,50m H) - ALVENARIA	%		0,00%		50,00%		50,00%		R\$ 5.803,14
	R\$		R\$ 0,00		R\$ 2.901,57		R\$ 2.901,57		
EXECUÇÃO DE PV (CAIXA DE PASSAGEM 3,50m X 1,80m X 3,50m H) - PISO	%		0,00%		50,00%		50,00%		R\$ 544,57
	R\$		R\$ 0,00		R\$ 272,28		R\$ 272,29		
CALÇAMENTO	%		0,00%		0,00%		100,00%		R\$ 47.892,41
	R\$		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 47.892,41		
<b>TOTAL DO EMPREENDIMENTO</b>			<b>R\$ 151.962,44</b>	<b>R\$ 129.045,96</b>	<b>R\$ 75.048,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 356.056,40</b>		

FELIPE CAPRARI PELEGRINO – ENGENHEIRO CIVIL CREA/CAU: 507.017.958-1  
ART/RRT: 28027230191402249

NORAIR CASSIANO DA SILVEIRA - Prefeito