



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: Reforma do ESF Oswaldo Federico

Prazo proposto:

ENDEREÇO: Avenida Lopes Moreno Lopes, s/n, Jardim Centenário, Tanabi-SP

Início: Emissão da ordem de serviço

Término: 120 dias após o recebimento da ordem de serviço

ITEM	DESCRIÇÃO	unid.	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA	6ª ETAPA	TOTAL
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	50,00%	50,00%					100,00%
		R\$	R\$ 8.658,20	R\$ 8.658,20					R\$ 17.316,39
2	COBERTURA E ESQUADRIA	%		50,00%	50,00%				100,00%
		R\$		R\$ 16.635,17	R\$ 16.635,18				R\$ 41.325,81
3	REVESTIMENTO E PISO	%		100,00%					100,00%
		R\$		R\$ 6.707,65					R\$ 6.707,65
4	PINTURA	%			50,00%	50,00%			100,00%
		R\$			R\$ 40.047,68	R\$ 40.047,68			R\$ 80.095,35
TOTAL		R\$	R\$ 8.658,20	R\$ 32.001,02	R\$ 56.682,86	R\$ 40.047,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145.445,20

TANABI, 15 DE SETEMBRO DE 2025

Alexandre Silveira Bertolini
Prefeito do município de Tanabi

Vinicius Monteiro da Silva
Engenheiro civil - CREA nº 5064041089-SP
Diretor de Obras e Projetos