


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI – SP Rua Dr. Cunha Júnior, n° 242 – Centro – CEP 15.170-000 Fone (17) 3272-9000 - CNPJ: 45.157.104/0001-42				CRONOGRAMA	
OBRA:	Reforma do Salão da EM Marciano Maciel da Silveira Ibiporanga			INICIO: Ordem de Serviço FINAL: 120 dias	
LOCAL:	Rua Antilha s/n, Ibiporanga			Data Base: dezembro/2025	
ATIVIDADES	Realizadas	1ª ETAPA	2ª ETAPA	Quantid.	Custo
	Em:	Período (60 dias)	Período (60 dias)	Atividade	Total
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO					
PISO	%	100,00%	0,00%		
	R\$	R\$ 53.058,60	R\$ 0,00		R\$ 53.058,60
ESQUADRIAS	%	100,00%	0,00%		
	R\$	R\$ 5.594,52	R\$ 0,00		R\$ 5.594,52
FORRO	%	100,00%	0,00%		
	R\$	R\$ 53.449,85	R\$ 0,00		R\$ 53.449,85
ELÉTRICA	%	0,00%	100,00%		
	R\$	R\$ 0,00	R\$ 6.504,15		R\$ 6.504,15
PINTURA	%	0,00%	100,00%		
	R\$	R\$ 0,00	R\$ 29.657,11		R\$ 29.657,11
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	1,42%	98,58%		
	R\$	R\$ 89,20	R\$ 6.211,08		R\$ 6.300,28
TOTAL DO EMPREENDIMENTO		R\$ 112.192,17	R\$ 42.372,34	TOTAL	R\$ 154.564,51
Tanabi, 14 de janeiro de 2026.					
MAURÍCIO BASSO BOLPATO Engº Civil - CREA: 5069269304					