



### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

**OBRA:** Reforma da Clínica de Veterinária de Atendimento de Animais de Pequeno Porte DR "Cassio Negrelli"

**MUNICÍPIO:** TANABI - SP

**DATA BASE:** MAIO/2025

ITEM	SERVIÇO		1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA	TOTAL
			30DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	
1	DEMOLIÇÃO	%	50,00%	50,00%				R\$ 5.001,98
		R\$	R\$ 2.500,99	R\$ 2.500,99				
2	ALVENARIAS, JANELAS e PORTAS INTERNAS	%		50,00%	50,00%			R\$ 39.381,44
		R\$		R\$ 19.690,72	R\$ 19.690,72			
3	MURO, ARRIMO e PISO	%		50,00%	50,00%			R\$ 42.245,51
		R\$		R\$ 21.122,76	R\$ 21.122,76			
4	HIDRÁULICA	%		50,00%	50,00%			R\$ 15.667,06
		R\$		R\$ 7.833,53	R\$ 7.833,53			
5	ELÉTRICA	%		40,00%	30,00%	30,00%		R\$ 4.605,15
		R\$		R\$ 1.842,06	R\$ 1.381,55	R\$ 1.381,55		
6	PINTURA	%				70,00%	30,00%	R\$ 48.958,08
		R\$				R\$ 34.270,66	R\$ 14.687,42	
7	COBERTURAS	%			50,00%	50,00%		R\$ 10.473,77
		R\$			R\$ 5.236,89	R\$ 5.236,89		
8	FACHADA E PISO ESTACIONAMENTO	%				70,00%	30,00%	R\$ 68.663,41
		R\$				R\$ 48.064,39	R\$ 20.599,02	
		%						
		R\$						
<b>TOTAL</b>			R\$ 2.500,99	R\$ 52.990,06	R\$ 55.265,44	R\$ 88.953,47	R\$ 35.286,45	R\$ 234.996,40

TANABI, 27 DE MARÇO DE 2.026

**Vinicius Monteiro da Silva**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA: 5064041089