



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI – SP

Rua Dr. Cunha Junior, 242 – Centro – Cep: 15.170-000
Fone/Fax (17) 3272-9000 / 3272-9002 – CNPJ: 45.157.104/0001-42

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

MUNICÍPIO:

Tanabi-SP

DATA BASE

Março 2024

OBJETO:

Construção de Praça no Bairro São Judas Tadeu

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA	TOTAL
			PERÍODO 720 DIAS	
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	
			PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	3.173,04	R\$ 3.173,04
1.1	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km.	m²	405,24	
		R\$	2.001,89	
1.2	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	591,49	
		R\$	1.171,15	
2.0	PRAÇA	R\$	70.910,04	R\$ 71.309,36
2.1	Lastro de pedra britada	m³	17,71	
		R\$	4.199,75	
2.2	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa	m³	24,80	
		R\$	28.521,98	
2.3	Forma em madeira comum para fundação	m²	25,14	
		R\$	2.880,79	
2.4	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	1,08	
		R\$	640,27	
2.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	14,19	
		R\$	192,27	
2.6	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	354,25	
		R\$	10.188,23	
2.7	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	m²	0,50	
		R\$	79,38	
2.8	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	16,46	
		R\$	907,44	
2.9	Lastro de areia	m³	16,46	
		R\$	4.946,89	
2.10	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	m²	154,92	
		R\$	340,82	
2.11	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	m²	146,25	
		R\$	3.027,38	
2.12	Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm	unid	13,00	
		R\$	8.954,92	
2.13	Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros	unid	4,00	
		R\$	6.029,92	
3.0	ILUMINAÇÃO DA PRAÇA	R\$	27.762,69	R\$ 27.762,69
3.1	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m, cor branco	unid	4,00	
		R\$	8.687,00	
3.2	Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala	unid	4,00	
		R\$	640,12	
3.3	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 27624 lm, eficiência mínima 135 lm/W - potência de 204 W	unid	8,00	
		R\$	14.365,52	
3.4	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	m	140,20	
		R\$	480,89	
3.5	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	9,22	
		R\$	508,30	
3.6	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	9,22	
		R\$	189,75	
3.7	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	46,10	
		R\$	496,04	
3.8	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h=250 mm	unid	5,00	
		R\$	164,65	
3.9	Haste de aterramento de 3/4" x 3 m	unid	5,00	
		R\$	1.808,70	
3.10	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	unid	4,00	
		R\$	421,72	
4.0	CAMPO GRAMA SINTÉTICA	R\$	157.049,15	R\$ 157.049,15
4.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	11,91	
		R\$	656,60	
4.2	Dreno com pedra britada	m³	3,52	
		R\$	684,64	
4.3	Lastro de areia	m³	52,80	
		R\$	15.868,51	
4.4	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m	m²	70,41	
		R\$	1.544,80	
4.5	Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 4 mm - colado	m²	352,00	
		R\$	49.741,12	
4.6	Revestimento em grama sintética esportiva fibrilada, com espessura de 50 mm	m²	352,00	
		R\$	29.068,16	
4.7	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	0,97	
		R\$	575,05	
4.8	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	m²	22,78	
		R\$	3.103,55	
4.9	Chapisco	m²	22,78	
		R\$	179,73	
4.10	Emboço comum	m²	22,78	
		R\$	596,84	

4.11	Reboco	m²	22,78	
		R\$	333,27	
4.12	Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo	m²	22,78	
		R\$	752,88	
4.13	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos retos	m²	181,30	
		R\$	53.944,00	
RECURSOS ESTADUAL		R\$	250.000,00	250.000,00
RECURSOS PROPRIO		R\$	8.894,92	8.894,92
TOTAL		R\$	258.894,92	258.894,92
Assinatura _____				
Vinicius Monteiro da Silva				
CREA: 5064041089				